

©2009 Intel Corporation. Permission is granted to copy materials herein for noncommercial use only. All rights reserved. Intel, the Intel logo, and other marks contained herein are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

[illegible]

Код		
322005		
98383642		
29171709		
37-СФ		
15	08	2025
8		
08	10	2025

Дополнительное соглашение

№ документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	11/20/2025	10/8/2025	11/20/2025

Номер		Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ					
п/п	по смете			Кол-во	Материалы		Работы		Стоимость ВСЕГО в руб. (в т.ч. НДС 20%)
					Цена за ед. в руб. (в т.ч. НДС 20%)	Итого за ед. в руб. (в т.ч. НДС 20%)	Цена за ед. в руб. (в т.ч. НДС 20%)	Итого за ед. в руб. (в т.ч. НДС 20%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Устройство фундаментной плиты с приямком под котельную							
1	1	Мобилизация и демобилизация подрядчика и оборудования	компл.	0.5	0,00	0	1 099 424,99	549,712	549,712.00
		Устройство ж/б фундаментной плиты резервуара							
1	6	Армирование плиты:							
2	6.1	арматура А500С, диам. 12мм	тонн	0,017	87 000,00	1,479	0,00	0	1,479.00

3	6.2	арматура А500С, диам. 16мм	тонн	15.477	87 000,00	1,346,499	0,00	0	1,346,499.00
4	7	Бетонирование монолитной плиты, 400мм (Бетон В30, F150, W6)	м3	114.73	9 500,00	1,089,935	18 000,00	2,065,140	3,155,075.00
		Прочие работы							
1	31	Гидроизоляция оклеечная Гидроизол в 2 слоя, по праймеру (снаружи емкости)	м2	308.61	325	100,298	450,00	138,875	239,173.00
2	38	Профилированная мембрана PLANTER Standard	м2	308.61	550,00	169,736	650,00	200,597	370,333.00
<i>Итого материалы:</i>						2,707,947.00			
<i>Итого работа:</i>								2,954,324.00	
<i>Итого прямые затраты:</i>									5,662,271.00
ИТОГО ПО АКТУ в руб.									5,662,271.00
В т.ч. НДС 20%:									943,711.83

4,718,559.17

Заказчик:

Генеральный директор: ООО "ВБ Инжиниринг"

М.П.

(подпись)

А.А. Куликов
(расшифровка подписи)

Подрядчик:

Генеральный директор: ООО "МОНТПЛАН"

М.П.

(подпись)

А.И. Папуца
(расшифровка подписи)



Инвестор:		Форма по ОКУД	Код	322001
		по ОКПО		
Заказчик (Генподрядчик):	ООО "ВБ Инжиниринг", ИНН 507 408 5992 / КПП 507401001, ОГРН 1235000163111. Адрес: 142181, Московская область, Г.О. Подольск, г. Подольск, д. Коледино, тер. Индустриальный парк Коледино, д. 6, стр. 1. E-mail: wb.inzhiniring@gmail.com	по ОКПО	98383642	
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик (Субподрядчик):	ООО «МОНТПЛАН» ИНН 7706807342 / КПП 770601001. ОГРН 1137847307828 Адрес 119049, г. Москва, ул. Мытная, д.28 стр. 3, этаж 1, пом.2, ком.3, офис 20	по ОКПО	29171709	
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка:	Устройство монолитных железобетонных резервуаров ЛОС. «Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва поселение Краснопахорское, квартал №147, земельный участок 1Д»			
	(наименование, адрес)			
	Договор подряда(контракт)	номер	37-СФ	
		дата	15 08 2025	
	Дополнительное соглашение	номер	8	
		дата	08 10 2025	
	Дополнительное соглашение	номер		
		дата		
		Вид операции		

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления
	1	11/20/2025

Отчетный период	
с	по
10/8/2025	11/20/2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		4,718,559.17	4,718,559.17	4,718,559.17
	в том числе:				
1	СМР		4,718,559.17	4,718,559.17	4,718,559.17
	Итого, руб.			4,718,559.17	
	Сумма НДС			943,711.83	
	Всего с учетом НДС			5,662,271.00	
	Справочно:				
	Удержание аванса			1,698,681.30	
	Итого к оплате			3,963,589.70	
	В т.ч. НДС			660,598.28	

Заказчик: Генеральный директор: ООО "ВБ Инжиниринг" М.П. (подпись) А.А. Куликов (расшифровка подписи)

Подрядчик: Генеральный директор: ООО "МОНТПЛАН" М.П. (подпись) А.И. Папуца (расшифровка подписи)



Без НДС - поле для заполнения Подрядчиком
С НДС - поле для заполнения Подрядчиком

Данные Из Накопительной ведомости				
Суммы без НДС				Сумма С НДС
Все Акты из накопительной	Итого с начала проведения работ - заносятся все Акты	Итого с начала текущего года - заносятся Акты Текущего года	Итого за отчетный период - заносится в Только последний Акт	Итого за отчетный период - заносится в Только последний Акт
Акт №1	4,718,559.17	4,718,559.17	4,718,559.17	5,662,271.00
Акт №2				
Акт №3				
Акт №4				
Акт №5				
Акт №6				
Акт №7				
Акт №8				
Акт №9				
Акт №10				
Акт №11				
Акт №12				
Акт №13				
Акт №14				
Итого Без НДС:	4,718,559.17	4,718,559.17	4,718,559.17	
Итого С НДС:				5,662,271.00

Условия Авансирования в %	30.00
Сумма договора	4,194,000.00
Сумма Аванса	15,735,193.99
Акт №1	1,698,681.30
Акт №2	
Акт №3	
Акт №4	
Акт №5	
Акт №6	
Акт №7	
Акт №8	
Акт №9	
Акт №10	
Акт №11	
Акт №12	
Акт №13	
Акт №14	
Итого остаток Аванс	14,036,512.69